



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
และรายงานผลความก้าวหน้า
การดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙
โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔
Saraban_04201101@dla.go.th

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านจำทองรี) หมู่ที่ 14	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 110.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 550.00 ตารางเมตร	482,900												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภาโพธิ์สอน ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 13	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร	491,600												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายอภิสิทธิ์ จุมพล) หมู่ที่ 2	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 575.00 ตารางเมตร	491,600												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหม้อริ้ว ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 7	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 525.00 ตารางเมตร	483,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 9	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรความกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 97.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 582.00 ตารางเมตร	499,900												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
6	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 5 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 12	โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 390.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,730.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1- Ø 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 6 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล.ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน จำนวน 1 จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1- Ø 0.80 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล.ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน จำนวน 1 จุด และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1- Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล.ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน จำนวน 3 จุด	496,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
7	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 7 – บ้านผู้ช่วยฝน) หมู่ที่ 10	โดยทำการก่อสร้างถนนลูกรัง ขนาดความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 350.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ก่อสร้างถนนลูกรัง ไม่น้อยกว่า 2,450.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 - Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล.ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน จำนวน 1 จุด วางท่อเมนประปา PVC.ขนาด Ø 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว 350.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	313,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
8	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายศาลาประชาคม) หมู่ที่ 8	โดยทำการวางวางระบายน้ำ คสล.สำเร็จรูป (U-Ditch) ขนาดภายใน 0.40 x 0.40 เมตร ภายนอก 0.55 x 0.55 เมตร ยาว 2.00 เมตร มีบารองรับฝา จำนวน 100 ท่อน พร้อมติดตั้งฝาปิดรางระบายน้ำ คสล.ขนาด 0.40 x 1.00 เมตรจำนวน 200 ท่อน และวางท่อเมนประปา PVC. Ø 2 นิ้ว ความยาว 200 เมตร	438,500												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.
9	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายบุญชู คำตัน) หมู่ที่ 3	โดยทำการลงลูกรังขยายไหล่ทางขนาด ความกว้างเฉลี่ย 2.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.60 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังถมไม่น้อยกว่า 292.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังรอง พื้นทาง ความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความ ยาว 480.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ลงลูกรังรองพื้นทาง ไม่น้อยกว่า 3,150.00 ตารางเมตร และ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 - Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อม ก่อสร้างผนังกำแพง คสล. ป้องกันการน้ำ กัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน วางท่อระบาย น้ำคสล.ขนาด 1 - Ø 0.80เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนัง กำแพง คสล. ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้า ท่อทั้งสองด้าน	499,800											ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
10	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเหม หอมคง-บ้านนายดำ) หมู่ที่ 4	โดยทำการถมลูกรังขยายไหล่ทางขนาดความกว้างเฉลี่ย 2.00 เมตร ความยาว 30.00 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หรือคิดเป็นปริมาตรลูกรังถมไม่น้อยกว่า 31.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังรองพื้นทาง ความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 630.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลงลูกรังรองพื้นทางไม่น้อยกว่า 3,780.00 ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1- Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล. ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน	496,600												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
11	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนสายโป่งปอ-ถนนสายโค้ง ประตู-สองหนอง) หมู่ที่ 5	โดยทำการลงลูกรังรองพื้นทาง จุดที่ 1 ขนาดความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 220.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลงลูกรังรองพื้นทาง ไม่น้อยกว่า 1,540.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ลงลูกรังรองพื้นทาง ขนาดความกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.25 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ลงลูกรังรองพื้นทาง ไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 1 - Ø 0.60 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 6 ท่อน และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 8 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล.ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสอง ด้าน	498,600												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
12	โครงการติดตั้งถังน้ำแบบหอสูญ รูปถ้วยแชมเปญ (บริเวณบ้านนายพันศักดิ์ แซ่อึ้ง) หมู่ที่ 6	โดยทำการก่อสร้างฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.80 เมตร ความยาว 3.80 เมตร และติดตั้งถังเก็บน้ำแบบหอสูญรูปถ้วยแชมเปญ ขนาดความจุ 20.00 ลูกบาศก์เมตร ความสูง 20.00 เมตร ติดตั้งถังกรองตะกอน ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ประสานท่อเข้าระบบและติดตั้งตู้ควบคุมพร้อมเดินสายไฟฟ้าภายใน และติดตั้งมิเตอร์ ขนาด 15 แอมป์	659,700												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.
13	โครงการวางท่อระบายน้ำข้างทาง (ถนนสายหนองกันเกรา-บ้านแปลง) หมู่ที่ 11	โดยทำการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 7 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล. ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน และเทพื้น คสล.ทับหลังท่อขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 6.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 4 จุด วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 8 ท่อน พร้อมก่อสร้างผนังกำแพง คสล.ป้องกันการน้ำกัดเซาะหน้าท่อทั้งสองด้าน และเทพื้น คสล.ทับหลังท่อขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 7.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร จำนวน 1 จุด วางท่อ และวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร (มอก.ชั้น 3) จำนวน 20 ท่อน พร้อมติดตั้งบ่อพัก คสล.ขนาด 1 - Ø 1.00 เมตร และฝาปิดบ่อพัก จำนวน 2 ชุด	464,700											ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

1.1 แนวทางการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
14	งานขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านคลอง) หมู่ที่ 15	โดยทำการเทคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ขนาดความกว้างข้างละ 1.00 เมตร ความยาว 2 ชั้น 640.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการเทคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 640.00 ตารางเมตร และวางท่อเมนประปา PVC. ขนาด Ø 2 นิ้ว (ชั้น 8.5) ความยาว 320.00 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์	499,800												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านคลอง) หมู่ที่ 15	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ความยาว 105.00 เมตร ความหนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร	500,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ					
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ				
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่าอาหารค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่มค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ	10,000									→					ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆเช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันคล้ายวันพระการจัดกิจกรรมการจัดซื้อวัสดุในการประชาสัมพันธ์วันชาติวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติและค่าใช้จ่ายในราชสมภพรัชกาลที่ 9 เชิญชวนหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐพิธีและราชพิธีต่างๆ ฯลฯ	20,000													→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
3	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่ 9 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม และการจัดซื้อต้นไม้ต่างๆวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ	20,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	10,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา @ ปรกฟ้า"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	250,000												ดำเนินการแล้วเสร็จ	214,800
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 9 แห่ง)	จัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า	1,349,460												อยู่ระหว่างดำเนินการ	542,196
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง	เพื่อจ่ายเป็น - ค่าจัดการเรียนการสอน - ค่าหนังสือเรียน - ค่าอุปกรณ์การเรียน - ค่าเครื่องแบบนักเรียน - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	438,225												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567								ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
8	โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 6)	อุดหนุนงบประมาณค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา - ประถมศึกษาปีที่ 6)	5,050,800												อยู่ระหว่างดำเนินการ	2,556,216
9	โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม ชุมชนที่ 3 หมู่ที่ 3	ดำเนินการงานประเพณีลอยกระทงเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงาม	120,000		→										ดำเนินการแล้วเสร็จ	110,075
10	โครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	เพื่อให้สังคมตระหนักในคุณค่าพร้อมยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้สูงอายุ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน และสร้างมีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจให้แก่ผู้สูงอายุ	150,000								→				ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระดังง์ ชุมชนที่ 10 หมู่ 10	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีพื้นบ้าน	80,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567								ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ก.ย.	
12	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) โครงการจับจิบผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปถัมภ์) โครงการจับจิบผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
13	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์7) โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รามคำแหงอนุสรณ์7) โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
14	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม โครงการพัฒนาทักษะชีวิตสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ	35,000
15	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์โรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
16	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประตู โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตร การปลูกต้นกระบองเพชรจิ๋ว (Cactus) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประตู โครงการส่งเสริมอาชีพการเกษตรการปลูก ต้นกระบองเพชรจิ๋ว (Cactus) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยาย หมาดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยาย หมาดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
18	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ TEMAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการค่ายวิชาการบูรณาการ TEMAS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567								ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
19	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง (ชั้นประถมศึกษาผู้บ่ารุง) โครงการสุขภาพดี ชีวิตดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายโครงการสุขภาพดี ชีวิตดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการศิลปะการจับผ้าสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	เพื่อจ่ายโครงการศิลปะการจับผ้าสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	35,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.
1	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และ คุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบ บูรณาการ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าฯ	1.อบรมให้ความรู้ 2.รณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า 3.คุมกำเนิดสัตว์เชิงรุก 4.กิจกรรมสำรวจสุนัขและแมว 5.ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 6.ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้	280,000												อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	1,885
2	โครงการรณรงค์ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์และ เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่ เยาวชน	1.อบรมให้ความรู้ 2.จัดบู๊ทนิทรรศการ 3.ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้	60,000												ดำเนินการเสร็จสิ้น	5,990
3	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคที่เกิดจากุงเป็น พาหะนำโรคเชิงรุกแบบ บูรณาการ	1.อบรมให้ความรู้ 2.รณรงค์ใส่ทรายอะเบท 3.ควบคุมโรคไข้เลือดออก 3.ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้	100,000												ดำเนินการเสร็จสิ้น	97,250
4	โครงการรักษาสภาพเทศบาล เมืองปรกฟ้า	1.จัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ 2.ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้	25,000												ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
5	โครงการตรวจคัดกรองฝ้า ระวังสุขภาพิบาลอาหารและน้ำ	1.อบรมให้ความรู้ 2.ลงพื้นที่ตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร 3.ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้	100,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 14 ชุมชน	280,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	กิจกรรมเหล่ากาชาด	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	130,000		→											ดำเนินการเสร็จสิ้น	130,000
8	โครงการจัดตั้งศูนย์พักพิง สำหรับสุนัขจรจัด	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	80,000		→											ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
9	โครงการแข่งขันกีฬา	ดำเนินการจัดการแข่งขันภายใน เขตเทศบาลเมืองปรกฟ้า เช่น กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ฯ	250,000													ดำเนินการเสร็จสิ้น	216,685

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.2 ส่งเสริมด้านสาธารณสุข และด้านกีฬา

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
10	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	เพื่ออบรมทักษะการเล่นกีฬาการใช้อุปกรณ์กีฬาและเทคนิคการเล่นกีฬาให้กับเด็กและเยาวชน	100,000												→	ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	โครงการส่งเสริมกิจกรรมและนันทนาการเด็กและเยาวชน	เพื่อจัดกิจกรรมให้กับเด็กนักเรียนหรือเยาวชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองปรกฟ้า	120,000				→									ดำเนินการเสร็จสิ้น	73,270

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.3 ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการฝึกอบรม อปพร.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ	250,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ	100,000			→									ดำเนินการเสร็จสิ้น	34,778

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.3 ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
3	โครงการรักษาความสงบภายใน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ	50,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ราชการของเจ้าหน้าที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับโครงการ ฯลฯ	70,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.4 ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพให้มีความเข้มแข็ง

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า	- จัดอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนา ผู้ดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส	50,000													ดำเนินการเสร็จสิ้น	28,792
2	โครงการส่งเสริมความรู้และ กิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า	- จัดอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนา กลุ่มสตรี	100,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลเมืองปรกฟ้า	- จัดอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนา ผู้สูงอายุ	100,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 ส่งเสริมด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ	100,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, พนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ	600,000													อยู่ระหว่างดำเนินการ	80,850

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.2 ส่งเสริมด้านการให้บริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567							ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	100,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	40,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม แก้ไขและเปลี่ยนแปลง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ	10,000													ดำเนินการแล้วเสร็จ	1,935

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ				
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการเช่น เมล็ดพันธุ์พืช ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และค่าเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องขยายเสียง ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯลฯ	50,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	- อบรมและให้ความรู้แก่อาสาสมัครศึกษาดูงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก - จัดนิทรรศการ/กิจกรรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	120,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
3	โครงการเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียในแหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน	- ตรวจสอบคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำสาธารณะ - อบรมและให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่	30,000													ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

4.1 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ		
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.
4	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑.จัดอบรมให้ความรู้ ๒.กิจกรรมทอดผ้าป่ารีไซเคิล ๓.กิจกรรมพื้นที่สีเขียว ๔.กิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ๕.กิจกรรมใช้ซ้ำเพื่อโลก ๖.กิจกรรมรีไซเคิลDIY ๗.กิจกรรมขยะพิษแลกสิ่งของ ๘.ปรับภูมิทัศน์ กำจัดขยะอินทรีย์ ๙.กิจกรรมปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความคุ้มกันทางอาหาร ๑๐.กิจกรรม ๕ส และ big cleaning day ทำความสะอาด ๑๑.ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้	150,000											ดำเนินการแล้วเสร็จ	87,955

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567													รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	1.อบรมให้ความรู้ 2.ศึกษาดูงาน/เข้าค่ายกิจกรรม 3.ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้	150,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
2	โครงการขอเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	อุดหนุนจังหวัดชลบุรี	80,000												ดำเนินการแล้วเสร็จ	80,000
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสะอาดพรหม โครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสะอาดพรหม โครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปลัมภ์) โครงการค่ายกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปลัมภ์) โครงการค่ายกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000												ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567										ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รวมค่าแห่งอนุสรณ์7) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง (รวมค่าแห่งอนุสรณ์7) โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประตู โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยา เสพติดสำหรับนักเรียนบ้านโค้ง ประตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประตู โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพ ติดสำหรับนักเรียนบ้านโค้งประตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยาย หมาด โครงการส่งเสริมทักษะ พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ด้านภัยยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านหนอง ยายหมาด โครงการส่งเสริมทักษะ พื้นฐานด้านนาฏศิลป์ด้านภัยยาเสพ ติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แนวทางการพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567														รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ			
ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567								ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการกีฬารณรงค์ต้านภัยยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนอุดหนุนโรงเรียนบ้าน เจ็ดเนิน โครงการกีฬารณรงค์ต้าน ภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง (ขึ้นพระราชารัฐร์บำรุง) โครงการลูกเสือ ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง (ขึ้นพระราชารัฐร์บำรุง) โครงการลูกเสือ ด้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการเด็กไทยหัวใจขาว รวม ใจต้าน ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวัง แก้ว โครงการเด็กไทยหัวใจขาว รวม ใจต้าน ยาเสพติด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	5,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
11	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนมปรก ฟ้า โครงการนักเรียนไทยยุค New normal ร่วมใจต้านภัยยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	เพื่อจ่ายอุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนม ปรกฟ้า โครงการนักเรียนไทยยุค New normal ร่วมใจต้านภัยยาเสพ ติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	5,000													ยังไม่ได้เริ่ม ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย