



# รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ของ

## เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙  
โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔  
Saraban\_04201101@dla.go.th

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้ง	ไม่ได้ดำเนินการ	400,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
2	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
3	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	ดำเนินการแล้ว	20,000.00	780.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
4	โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
5	โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปรกฟ้า	ไม่ได้ดำเนินการ	1,500,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
6	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	20,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
7	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร,สมาชิกสภา, พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	432.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
8	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภา,พนักงาน, เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	ดำเนินการแล้ว	600,000.00	410,620.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
9	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	ไม่ได้ดำเนินการ	10,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
10	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามวิถีชุมชน "เทศกาลกินปลา@ปรกฟ้า"	ดำเนินการแล้ว	250,000.00	199,446.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
11	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ดำเนินการแล้ว	50,000.00	300.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
12	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	ไม่ได้ดำเนินการ	40,000.00	40,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
13	เครื่องเคลือบบัตร จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	3,000.00	3,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
14	เครื่องสแกนลายนิ้วมือและใบหน้าชนิดบันทึกเวลาเข้าออกงาน	ดำเนินการแล้ว	8,000.00	8,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
15	โต๊ะพับขาว 60*180*75 ซม.จำนวน 15 ตัวๆละ 2,300 บาท	ดำเนินการแล้ว	34,500.00	34,500.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
16	โต๊ะหมู่บูชา 7 จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 7,500 บาท	ดำเนินการแล้ว	15,000.00	15,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
17	ตู้ลำโพงเอนกประสงค์ ขนาด 15 นิ้ว	ดำเนินการแล้ว	6,900.00	6,900.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
18	เครื่องคอมพิวเตอร์Notebook สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	24,000.00	24,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
19	โครงการติดตั้งผนังอะลูมิเนียม ขนาด 2.65*4.06*0.85 เมตร พร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ขนาด 1.00*2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด	ดำเนินการแล้ว	45,600.00	45,600.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
20	โครงการปรับปรุงสำนักทะเบียนเทศบาลเมืองปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	3,000,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
21	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	ดำเนินการแล้ว	400,000.00	400,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
22	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม	ดำเนินการแล้ว	10,000.00	2,100.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
23	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	43,000.00	42,917.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
24	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	24,000.00	24,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
25	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	ดำเนินการแล้ว	7,500.00	7,200.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
26	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	2,500.00	2,500.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
27	โทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	2,300.00	2,300.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
28	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1* ( จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว ) ราคา 24,000 บาท จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	48,000.00	48,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
29	เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	3,300.00	3,300.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
30	โครงการฝึกอบรม อปพร.	ไม่ได้ดำเนินการ	250,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
31	โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	70,408.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
32	โครงการรักษาความสงบภายใน	ดำเนินการแล้ว	50,000.00	4,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
33	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น	ดำเนินการแล้ว	70,000.00	40,532.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
34	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง)	ดำเนินการแล้ว	833,490.00	1,021,350.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
35	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 9 แห่ง	ดำเนินการแล้ว	396,310.00	419,421.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
36	อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมสนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน (ก่อนประถมศึกษา-ประถมศึกษาปีที่ 6)	ดำเนินการแล้ว	4,578,000.00	4,901,086.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
37	อุดหนุนโรงเรียน 9 แห่ง	ดำเนินการแล้ว	315,000.00	315,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
38	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	98,625.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
39	โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพอาหารและน้ำ	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	43,463.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
40	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและคุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	ดำเนินการแล้ว	260,000.00	242,151.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
41	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคเอดส์และเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรแก่เยาวชน	ดำเนินการแล้ว	60,000.00	60,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
42	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรคเชิงรุกแบบบูรณาการ	ดำเนินการแล้ว	130,000.00	129,878.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
43	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	ดำเนินการแล้ว	150,000.00	124,260.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
44	โครงการรักษาสภาพเทศบาลเมืองปรกฟ้า	ดำเนินการแล้ว	15,000.00	15,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
45	โครงการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคอุบัติใหม่อื่นๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
46	โครงการอบรมแกนนำชุมชนและผู้ประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	ดำเนินการแล้ว	30,000.00	23,585.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
47	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	20,000.00	20,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
48	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800VA จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	5,000.00	5,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
49	อุดหนุนจังหวัดชลบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	80,000.00	80,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
50	อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 9 แห่ง โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านยาเสพติด	ดำเนินการแล้ว	45,000.00	45,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
51	อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 ชุมชน	ดำเนินการแล้ว	280,000.00	280,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
52	อุดหนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	130,000.00	130,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
53	อุดหนุนมูลนิธิศุภนิเวศน์ฯพัทลุงจังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	80,000.00	80,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
54	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	24,000.00	24,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
55	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า	ดำเนินการแล้ว	50,000.00	33,084.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
56	โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	46,307.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
57	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปรกฟ้า	ดำเนินการแล้ว	100,000.00	48,195.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
58	โครงการแข่งขันกีฬา	ดำเนินการแล้ว	250,000.00	184,535.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
59	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	ไม่ได้ดำเนินการ	100,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
60	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	ดำเนินการแล้ว	120,000.00	55,405.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
61	โครงการงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม หมู่ที่ 3	ดำเนินการแล้ว	120,000.00	109,775.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
62	โครงการธรรมะกล่อมใจผู้สูงอายุวัยสุขสรรค์	ดำเนินการแล้ว	150,000.00	111,020.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
63	โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผิงกระดัง หมู่ที่ 10	ดำเนินการแล้ว	80,000.00	62,975.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
64	ถังน้ำแบบพลาสติก ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ๆ ละ 4,100 บาท	ดำเนินการแล้ว	8,200.00	8,132.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
65	เครื่องพิมพ์ Multifunction (Ink Tank Printer) ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	22,000.00	19,990.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
66	เครื่องพิมพ์ Multifunction Inkjet (First Print Out Time) ขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการแล้ว	26,000.00	26,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
67	โครงการงานก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์ประปา บริเวณด้านหลังอาคารใหม่ หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	88,900.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4 ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	495,500.00	495,500.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางทองย้อย จุมพล – บ้านนายจำปี จุมพล) หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	579,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางศิริมา จันทร์เจริญ (หมอรวิ) ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	528,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี – บ้านนางสำเภา โพธิ์สอน ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	524,600.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายแก้ว เหลืองศิริพาณิชย์) หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	530,800.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายดำรงค์ บุญตา) หมู่ที่ 14 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	499,500.00	499,500.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายไพฑูรย์ ดารา ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 15 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	495,500.00	473,700.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมพร นิลสนิท) หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	524,600.00	395,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านแปลง ซอย 4 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 11 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	524,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านใหม่สันติสุข ซอย 2) หมู่ที่ 8 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	498,000.00	476,900.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	530,800.00	459,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
79	ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางจันทร์แรม ทับมี) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ดำเนินการแล้ว	499,800.00	499,800.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
80	ก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 4) หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ไม่ได้ดำเนินการ	497,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
81	ขุดลอกสระเก็บน้ำ (บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ไม่ได้ดำเนินการ	508,500.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
82	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเข้าวัดหนองยายหมาด ช่วงที่ 2) หมู่ 9	ดำเนินการแล้ว	194,500.00	192,900.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
83	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายเนินตะแบกซอย 6) หมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	482,800.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
84	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายตำรวจ บุญตา ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	496,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
85	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายประเสริฐ คำตัน ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	482,800.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
86	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมัย หอมคง ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	493,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
87	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมัย หอมคง) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	493,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
88	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านหมอริ้ว ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	500,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
89	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายปรกฟ้า ซอย 1) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	399,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
90	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายแยกหนองมะนาว ซอย 7-อ่างเก็บน้ำรัชโลทร) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	496,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
91	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองผักตบ) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	479,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
92	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสาย ขบ.4106 – ถนนสายบ้านนายเตียง) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ไม่ได้ดำเนินการ	495,900.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
93	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสาย ขบ.4106-ถนนสายบ้านนายเตียง) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	495,900.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
94	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 2) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	404,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
95	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายโส ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	206,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
96	โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบประปา บริเวณบ้านนายปราโมทย์ อินจันทร์ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	467,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
97	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย ชบ.4106 บริเวณบ้านนายยุทธพงษ์ ปรางค์นอก) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	138,900.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
98	โครงการขยายเขตทางลูกรัง (บริเวณถนนสายบ้านนายจรูญ แก้วสังข์) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	46,900.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
99	โครงการขยายไหล่ทางถนนลูกรัง (ถนนสายกระรอกเอน-ห้าแยก) หมู่ที่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	491,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
100	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณระบบประปาบ้านนายเลื่อน) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	128,300.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
101	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณระบบประปาบ้านนายเหลือ) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ไม่ได้ดำเนินการ	128,300.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
102	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณระบบประปาบ้านอาจารย์มอส) หมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	218,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
103	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายประเสริฐ คำตัน ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	491,900.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
104	โครงการงานขยายเขตทางลูกรัง (บริเวณถนนสายบ้านนางละเอียด - สำนักสงฆ์หนองขัน) หมู่ที่ 10 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	379,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
105	โครงการงานปรับปรุงแนวเขตท่อเมนประปา (บริเวณซอยบ้านนายประดิษฐ์ เกตุแก้ว) หมู่ที่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	30,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
106	โครงการงานปรับปรุงแนวเขตท่อเมนประปา (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว - บ่อทอง) หมู่ที่ 12 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	53,500.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
107	โครงการงานปรับปรุงแนวเขตท่อเมนประปา (บริเวณสวนนายเที่ยง - หนองยายหมาด) หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	53,500.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
108	โครงการงานวางท่อส่งน้ำ (บริเวณฝายกักน้ำคลองสะพาน 2 - สระเก็บน้ำหนองกันเกรา) หมู่ที่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	240,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
109	โครงการงานวางท่อส่งน้ำ (บริเวณระบบประปาบ้านหนองบอน-หนองยายหมาด ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	240,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
110	โครงการปรับปรุง-ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองยายหมาด-ห้วยไค้) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	181,100.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
111	โครงการปรับปรุงแนวเขตท่อเมนประปา (บริเวณบ้านนางละเอียด-สำนักสงฆ์หนองขัน) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	43,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
112	โครงการปรับปรุงแนวเขตท่อเมนประปา (บริเวณบ้านเนินทุ่งซอย 1) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	49,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
113	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนายไพศาล หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	83,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
114	โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านนายอิฟาน รักรวงษ์ หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	117,600.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
115	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณระบบประปาบ้านนายไพศาล - โค้งประตู) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	219,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
116	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณถนนสายเขาเจ็กโอ) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	12,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
117	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(บริเวณถนนสาย ชบ.4106) หมู่ที่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	84,700.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
118	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.(บริเวณถนนสายหลุมลูกรัง-บ้านนายสุชาติ โพธิ์สัตย์) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	126,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
119	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 6) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ต.เกาะจันทร์ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ	104,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
120	ค่าปรับปรุงกระแสไฟฟ้า บริเวณสระน้ำหนองบอน (บ่อนายเลี้ยง) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	ไม่ได้ดำเนินการ	300,000.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
121	ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 28,400 บาท รวมเป็นเงิน 56,800 บาท	อยู่ระหว่างดำเนินการ	56,800.00	-	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
122	ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 2 ชุดๆละ 19,300 บาท	ดำเนินการแล้ว	38,600.00	38,600.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
123	ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 3 ชุดๆละ 19,300 บาท	ดำเนินการแล้ว	57,900.00	57,900.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
124	ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 4 ชุดๆละ 19,300 บาท รวมเป็นเงิน 77,200 บาท	ดำเนินการแล้ว	77,200.00	77,200.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
125	ชุดปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 2 HP จำนวน 1 ชุดๆละ 23,600 บาท	ดำเนินการแล้ว	23,600.00	23,600.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
126	ตู้ควบคุม MDB จำนวน 2 ชุดๆละ 7,000 บาท	ดำเนินการแล้ว	14,000.00	14,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2566

หน่วยงาน เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ลำดับ	ชื่อโครงการ	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ		ระยะเวลาในการดำเนินการ		ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จริง	เริ่มต้นดำเนินการ	สิ้นสุดการดำเนินการ		
127	ถังแรงดันน้ำ ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถังๆละ 45,000 บาท	ดำเนินการแล้ว	45,000.00	45,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
128	ปั้มนิรภัยสารเคมี จำนวน 2 ชุดๆละ 12,840 บาท	ดำเนินการแล้ว	25,680.00	25,680.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
129	ปั้มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP จำนวน 4 ชุดๆละ 18,200 บาท	ดำเนินการแล้ว	72,800.00	72,800.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
130	ปั้มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 3 HP จำนวน 1 ชุดๆละ 28,500 บาท	ดำเนินการแล้ว	28,500.00	28,500.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
131	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 13,400 บาท รวมเป็นเงิน 40,200 บาท	ดำเนินการแล้ว	40,200.00	40,200.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
132	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 2 ตัวตัวละ 13,400 บาท	ดำเนินการแล้ว	26,800.00	26,800.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
133	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 3 HP จำนวน 2 ตัวๆ ละ 13,400 บาท	ดำเนินการแล้ว	26,800.00	26,800.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
134	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบแรงดัน ขนาด 4 HP จำนวน 1 ตัว	ดำเนินการแล้ว	25,200.00	25,200.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
135	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสูบส่ง ขนาด 3 HP จำนวน 1 ตัว	ดำเนินการแล้ว	13,000.00	13,000.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
136	มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสูบส่ง ขนาด 3 HP จำนวน 2 ตัวๆ ละ 13,400 บาท	ดำเนินการแล้ว	26,800.00	26,800.00	1 ตค.2565	30 กย.2566	ไม่มี	ไม่มี
รวม 136 โครงการ			34,585,880.00	14,726,452.00				