



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙
โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔
Saraban_04201101@dla.go.th

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่องหน้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนางแป รุ่งเรือง ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,800	492,000	0	4,800	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนางส้มจิ้น บุตรโคตร) หมู่ที่ 14 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600	495,000	0	4,600	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี - บ้านนายสำเภา โปธิ สอน ช่วงที่ 5) หมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600	495,000	0	4,600	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนายโกลมล หอมเหมือน) หมู่ที่ 2 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600	495,000	0	4,600	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่องหนี่ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนายวิเชียร จิตรมุงมั่น) หมู่ที่ 3 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600	493,600	0	6,000	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนายวิเชียร โพธิ์เย็น) หมู่ที่ 12 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600	495,000	0	4,600	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านแปลง- ฝ่ายกระรอกเอน) หมู่ที่ 11 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600	493,600	0	6,000	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายแยก ชบ.3102-เขตอำเภอแปลงยาว) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	476,900	0	476,900	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่องหนี่ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายแยกหนองมะนาว ซอย 7 ช่วงที่ 3) หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,600	495,000	0	4,600	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 ช่วงที่ 4) หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	482,700	480,800	0	1,900	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายสุรเชษฐ์ - สระหลวง (ช่วงที่ 2)) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	372,000	0	372,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายแห่ง) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	494,000	0	494,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเหม หอมคง - บ้านนายดำ (ช่วงที่ 3)) หมู่ 4 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	492,000	0	492,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
14	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายโป่งปอ - โค้ง ประตู - สองหนอง ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด ชลบุรี	375,800	375,800	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายแพปลา) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะ ฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	385,900	0	385,900	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายแยก ขบ. 4012 - บ้านนายรุ่งเรือง) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,000	0	495,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
17	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายศาลา ประชาคม) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	493,600	0	493,600	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
18	โครงการขยายเขตทางถนนลูกรัง (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 4) หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	424,800	424,800	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
19	โครงการขยายเขตทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนาง นเรศ สุวรรณเขต) หมู่ที่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,600	0	496,600	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
20	โครงการขยายเขตทางถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนาย เหม หอมคง ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,600	496,600	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
21	โครงการถมดินลูกรัง และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณอาหารป้องกันฯ) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	376,000	0	376,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่องหน้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
22	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง (บริเวณ บ้านนายสะบุญเลาะห์ มะเล็ก) หมู่ 5 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด ชลบุรี	93,800	0	93,800	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
23	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (BOX CULVERT) (ถนนสายหนองกันเกรา - บ้านแปลง) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	288,000	0	288,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
24	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณตลาดสระตาพรหม) หมู่ 3 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด ชลบุรี	497,000	0	497,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
25	โครงการปรับปรุงระบบประปา (บริเวณระบบ ประปาสระตาพรหม) หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	234,000	0	234,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางสุนันท์ พงษ์ทวี - บ้านนางสำเภา โปธิ์สอน (ช่วงสุดท้าย) หมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	431,600	0	431,600	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
27	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแรงดัน บริเวณ สระเก็บน้ำ (สระหลวงหนองยางล่าง) หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,500	0	496,500	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
28	โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันน้ำกัดเซาะไหล่ทาง ถนนสายหนองผักตบ หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	196,600	0	196,600	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
29	โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบแรงดัน บริเวณ สระเก็บน้ำห้วยไค้ง หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	442,000	0	442,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่องหนี่ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
30	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	107,700	0	107,700	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
31	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	177,000	0	177,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
32	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	49,600	0	49,600	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
33	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	99,000	0	99,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
34	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	173,900	172,700	0	1,200	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
35	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	678,000	0	678,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
36	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เขต 1 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด ชลบุรี	222,000	0	222,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
37	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เขต 3 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด	155,500	0	155,500	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
38	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	178,700	0	178,700	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
39	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	126,800	0	126,800	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่อนนี้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
40	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง บริเวณ ถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	28,000	0	28,000	0		√		1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย หนองชุมเห็ด ซอย 2 หมู่ที่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	3,332,000	3,332,000	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย วัดเขาเอียง หมู่ที่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	7,468,000	7,468,000	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย โป่งปอ-ถนนสายโค้งประตู-สองหนอง หมู่ที่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะ ฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	2,514,700	2,514,700	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่องหนี่ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย เนินทุ่ง ซอย 4 หมู่ที่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	1,212,000	1,212,000	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
45	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ปรกฟ้า ซอย 3 หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	4,833,800	4,833,800	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ชมรมคนรักเห็ด หมู่ที่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	1,782,000	1,782,000	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ห้วยไค้ง-หนองบอน ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 9 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด	3,384,000	3,384,000	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	ก่องหน้ผูกพัน	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย หนองมะนาว ซอย 13 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	1,364,600	1,364,600	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย แยกหนองมะนาว ซอย 7 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะ ฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	1,272,900	1,272,900	0	0	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการจัดกิจกรรมวันเทศบาล	10,000	0	0	10,000	0			√	เม.ย.-68
2	โครงการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ	20,000	0	0	0	20,000			√	1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568
3	โครงการเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	49,000	48,342	0	0	658	√			1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568
4	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อร่วมใจภักดิ์รักใน หลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	50,000	13,532	0	0	36,468	√			1 ม.ค.2567 - 30 ก.ย.2568
5	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,000	0	0	10,000	0			√	1 ธ.ค.2567 - 30 ก.ย.2568
6	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนคนชลบุรี "อาหารถิ่นกินปลา@ปรกฟ้า"เทศบาลเมืองปรกฟ้า	250,000	209,537.75	0.00	40,000.00	462	√			ธ.ค.-67
7	โครงการ “ จัดระเบียบท้องถิ่น 1 อปท. 1 ถนนสวย ปลอดภัย ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	50,000	43,944.40	50,000	0	6,055.60	√			1 ต.ค.2567 - 30 ก.ย.2568
8	โครงการฝึกอบรม อปพร./ทบทวน อปพร.	250,000	0	0	234,000	16,000			√	1 ก.ค.2567 - 31 ส.ค.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
9	โครงการรณรงค์การใช้รถใช้ถนน	100,000	128,176	50,000	0	21,824	√			1 ธ.ค.2567 - 30 เม.ย.2568
10	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยเบื้องต้น	70,000	61,092	0	0	8,908	√			1 พ.ค.2568 - 30 กย.2568
11	โครงการอบรมให้ความรู้วินัยจราจร	50,000	0	0	24,000	26,000			√	1 ก.พ.2568 - 30 ส.ค.2568
12	อุดหนุนชุมชนตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 14 ชุมชน	280,000	280,000	0	0	0	√			1 ธ.ค.2567 - 30 ส.ค.2568
13	โครงการตรวจคัดกรองเฝ้าระวังสุขภาพอาหารและน้ำ	80,000	3,930	0	0	76,070	√			1 ม.ค.2568 - 30 ก.ค.2568
14	โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ คุมกำเนิดสัตว์เชิงรุกแบบบูรณาการ ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ	280,000	279,980	0	0	20	√			1 ธ.ค.2568 - 30 ส.ค.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
15	อุดหนุนมูลนิธิศุภนิเวศน์ฯพัทลุงจังหวัดชลบุรี	80,000	80,000	0	0	0	√			พ.ย.-67
16	สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	130,000	130,000	0	0	0	√			ธ.ค.-67
17	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (ผู้ดูแลคนพิการ) ผู้ด้อยโอกาส เทศบาลเมืองปรกฟ้า	50,000	0	0	50,000	0			√	1 มี.ค.2568 - 30เม.ย.2568
18	โครงการส่งเสริมความรู้และกิจกรรมของกลุ่มสตรี เทศบาลเมืองปรกฟ้า	100,000	0	0	100,000	0			√	1 ม.ค.2568 - 31 ส.ค.2568
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองปรกฟ้า	100,000	85,950	0	0	14,050	√			1 มี.ค.2568 - 30เม.ย.2568
20	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด (ประจวบอุปกัณฑ์) โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
21	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2568	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
22	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมโครงการเสริมอาชีพ การเลี้ยงไก่ไข่ ประจำปีงบประมาณ 2568	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
23	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนปรกฟ้า โครงการพัฒนา ทักษะอาชีพ (การจับจีบผ้า) โรงเรียนบ้านชุมชนปรก	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
24	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประตู โครงการน่องเปิดบ้าน โค้งประตูมุ่งสู่ความพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2568	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
25	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาด โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2568	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
26	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการค่ายวิชาการบูร ณาการ TEMAS ประจำปีงบประมาณ 2568	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
27	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการปลูกผักปลอด สารพิษในโรงเรียนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2568	35,000	34,550	0	0	450	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
28	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการศิลปะการจับ ผ้าสร้างอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2568	35,000	35,000	0	0	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกติ ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา คุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ					ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	โอนเพิ่ม	โอนลด	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
29	โครงการแข่งขันกีฬา	250,000	186,103	0	0	63,897	√			1 ม.ค.2568 - 31 มี.ค.2568
30	โครงการฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเด็กและเยาวชน	100,000	63,815	0	30,000	6,185	√			1 ก.ค.2568 - 30 ส.ค.2568
31	โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเด็กและเยาวชน	120,000	74,020	0	16,400	29,580	√			ม.ค.-68
32	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงบ้านสัตตพรหม หมู่ที่ 3	120,000	108,075	0	0	11,925	√			พ.ย.-67
33	โครงการประเพณีบุญกลางบ้านและแห่แม่ศรีผีกระด้าง หมู่ที่ 10	80,000	72,930	0	0	7,070	√			1 มี.ค.2568 - 30เม.ย.2568
34	โครงการสานสายใย ใส่ใจผู้สูงอายุ	150,000	0	0	150,000	0			√	เม.ย.-68

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	โอนลด	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร, สมาชิกสภา,พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	100,000	0	100,000	0			√	1 ตค.2567 - 30 กย.2568
2	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร,สมาชิกสภา, พนักงาน,เจ้าหน้าที่และผู้นำท้องถิ่น	100,000	0	100,000	0			√	1 ตค.2567 - 30 กย.2568
3	โครงการเทศบาลเมืองปรกฟ้าเคลื่อนที่พบ ประชาชน	50,000	0	50,000	0			√	1 ตค.2567 - 30 กย.2568
4	โครงการจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติ ไทย	40,000	29,918	0	10,082	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
5	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน	40,000	0	28,000	12,000			√	1 ม.ค.2568 - 30 กย.2568
6	โครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนและการจัด ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม	10,000	4,610	0	5,390	√			1 ม.ค.2568 - 30 มี.ค.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				ผลการดำเนินงาน			ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินงาน
		งบประมาณที่ ได้รับ	งบประมาณที่ ใช้จ่ายจริง	โอนลด	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	50,000	0	46,000	4,000			√	1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
2	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันสำคัญต่างๆ	35,000	432	34,568	0	√			1 ตค.2567 - 30 กย.2568
3	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	250,000	0	0	250,000			√	1 ตค.2567 - 30 กย.2568
4	โครงการเฝ้าระวังปัญหาน้ำเสียในแหล่งสาธารณะ ของชุมชน	30,000	0	0	30,000			√	1 ตค.2567 - 30 กย.2568
5	โครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม	150,000	64,467	0	85,533	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
1	โครงการชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน	150,000	149,950	50	√			1 มิ.ย.2568 - 31ส.ค.2568
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองชุมเห็ด โครงการค่ายกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,000	5,000	0	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านแปลง โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,000	5,000	0	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านโค้งประตู โครงการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านด้านยาเสพติดสำหรับนักเรียน โรงเรียนบ้านโค้งประตู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	5,000	5,000	0	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเนินทุ่ง โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	5,000	4,700	300	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาวังแก้ว โครงการเด็กไทยหัวใจขาว รวมใจต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,000	5,000	0	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง	คงเหลือ	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน โครงการกีฬารณรงค์ต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	5,000	5,000	0	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
8	อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหมโครงการกีฬาสามัคคีต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5,000	5,000	0	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้าโครงการนักเรียนยุคใหม่รู้เท่าทันภัยยาเสพติดและอบายมุขโรงเรียนบ้านชุมชนมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	5,000	5,000	0	√			1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองยายหมาโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	5,000	0	5,000			√	1 พ.ย.2567 - 30 กย.2568
11	อุดหนุนศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.)	80,000	80,000	0	√			1 ต.ค.2567 - 30 กย.2568