



รายงานแสดงผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑
(ไตรมาส ๑-๒)

ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙

โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔

Saraban_04201101@dla.go.th

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ (บริเวณหน้าวัดหนองชุมเห็ด) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	482,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายคำ คำภา) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
3	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางวรรณณา ปิยัง) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	74,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
4	โครงการงานปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางเพียง ชนะ) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	74,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
5	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสมคิด คำลา) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	496,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายบ้านนายประเสริฐ คำตัน) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	495,000
7	โครงการวางรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณตลาดสระตาพรหม (ช่วงที่ 2)) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	493,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
8	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายขุนทอง สืบสาย) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	484,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	484,900
9	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายชู คำตัน (ช่วงที่ 2)) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	490,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	490,000
10	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายสมชาย ทองหยิบ) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	484,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
11	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเพ็ง อธิคมพาสิต) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	387,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	387,900
12	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายบรรจบ อร่ามเอกวานิชย์) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	484,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	484,900

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ถนนสายบ้านนายบุญยั้ง แซ่เตียว) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	498,600	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	498,600
14	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านอาจารย์ป้อม) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	484,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	484,900
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านลุงอินทร์ (ช่วงที่ 4)) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
16	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายฮั่ววด - บ้านนายนิธิกฤษณ์) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	484,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
17	โครงการงานขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านผู้ใหญ่นพดล ไกรกิจฟุ้ง) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	484,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	484,900
18	โครงการงานขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายเขาเจ็กโอ - หนองเป็ด) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	494,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	494,000
19	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเจริญฤทธิ์งาม-บ้านนายบุญชม) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	491,600	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	491,600

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายหนองเป็ด เชื่อม เขตตำบลหนองไม้แก่น) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	497,800	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	497,800
21	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านป่าไม้ - บ้านนาย้อง) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	390,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	390,000
22	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายปรุง สลัดทุกซ์ (ช่วงที่ 2)) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	498,600	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	496,800
23	โครงการงานขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายแยก ทล. 3245 - บ้านนายตี) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	499,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	499,000
24	โครงการงานขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนาย สงวน คำวิมาน-ไร่อนุสรณ์)หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	496,600	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
25	โครงการงานขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายศาลา ประชาคม (ช่วงที่ 2)) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	498,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	498,000
26	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณถนนสายปรกฟ้า - บือหิน) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	49,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	49,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย แยก ขบ.3102 - เขตอำเภอแปลงยาว (ช่วงที่ 2)) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	264,700	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
28	โครงการก่อสร้างระบบประปา (แบบแรงดัน) (บริเวณไร ่เหตุแก้ว) หมู่ 5เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	518,600	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย หลังวัดโปรงหิน (ช่วงที่ 2)) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
30	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางจันทร์ แรม ทับมี (ช่วงที่ 2)) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	492,700	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายทองมี) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	475,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายวิชัย ทนทาน) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายสมบัติ จุนจันทร์รังสี) หมู่ 6 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี	464,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายบรรเลง (ช่วงที่ 2)) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านป่าแก้ว) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	472,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
36	โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนลูกรัง (แยกถนนสาย ขบ.4106 - บ้านนายปัญญา) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	143,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายสายันท์ วรรณฉาย) หมู่ 7 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัด ชลบุรี	499,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนางดารา แซ่คู) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางแป รุ่งเรือง (ช่วงสุดท้าย)) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	80,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายนิพนธ์ แซ่ลิ้ (ช่วงที่ 2)) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
41	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง(ถนนสายแพปลา (ช่วงที่ 2)) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสุรเชษฐ์ - อ่างเก็บน้ำ) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	525,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
43	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางพิสมัย) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	202,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสนั่น เชื่อมถนนสายชลประทาน) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
45	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางสาววรรณ) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	495,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสัญญา) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	416,800	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ถนนสายบ้านนายเจริญ ศรีทองบุญ) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	496,000
48	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายหน้าโรงเรียน-บ้านนายพัน พิมโปรง) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	497,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	497,000
49	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายสะพาน 2 - หองหัวหมู) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	480,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	480,000
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมศักดิ์ แคล้วคลาด) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
51	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายสมเกียรติ คำพัด) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	497,800	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	497,800

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมาน คำผิว) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	496,000
53	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาวรี สอร์ท) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	200,700	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองมะนาว ซอย12 (ช่วงที่2)) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	497,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 13 (ช่วงที่3)) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	414,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
56	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านเจ้าเล็ก ภูมิริน) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	384,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	384,000
57	โครงการวางรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิดรางระบายน้ำ (บริเวณถนนสายหนองมะนาว-สะพานห้วยลำแพน) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	105,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
58	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านเจ้าจรรยา ข้าวหลาม) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	132,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
59	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายหนองมะนาว ซอย 11 (บ้านลุงตี) (ช่วงที่ 2)) หมู่ 10 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	247,700	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
60	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายเขาคออ้าง - ถนนสายบ้านแปลง) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	483,600	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	483,600
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย หนองกันเกรา - เขาคออ้าง (ช่วงที่2)) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะ จันทร์ จังหวัดชลบุรี	497,900	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
62	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายสวนยาง - บ้าน แขก) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	490,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	490,000
63	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเห่ง - หนองปลาตุก) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69			/	499,000

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายประยงค์ สมวงศ์) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
65	โครงการขยายเขตถนนลูกรัง (ถนนสายแยกเขาวังแก้ว ซอย2 เชื่อม ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 3) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะ ฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	490,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
66	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย เขาวังแก้ว ซอย 6 เชื่อม ถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 7) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
67	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายสำราญ แคล้วฉลาด) หมู่ 12 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด ชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
68	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว (ซอย2)) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ ฉันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	30,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
69	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายสุทัศน์ วิเชียรแก้วมณี) หมู่ 13 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด ชลบุรี	464,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
70	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนางสุรีย์พร ทรายทอก) หมู่ 13 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัด ชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
71	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนางสุนันท์ พงทวิ - นางสาวเกาโพธิ์สอน (ช่วงที่6)) หมู่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
72	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านบ้านป่ารำพึง) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	387,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
73	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายสุดใจ แดงคับ) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
74	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านจำทองรี (ช่วงที่ 2)) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
75	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายดำรงศักดิ์ บุญตา (ช่วงที่3)) หมู่ 14 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
76	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย ซอยสุขเกษม (ช่วงที่ 2)) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
77	โครงการปรับปรุงระบบประปา (บริเวณบ้านลุงเหลือ) หมู่ที่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	70,000	ม.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตให้มีคุณภาพและพัฒนาสังคมให้น่าอยู่

2.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนำประชาชนเข้า กราบถวายบังคมพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เทศบาลเมืองปรกฟ้า อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	70,000	ธ.ค.-69			/	26,730
2	เงินอุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับงาน พระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง อำเภอ เกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	30,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69		/		ยังไม่เบิกจ่ายงบประมาณ