



รายงานแสดงผลความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานตามแผนการ
ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
(ไตรมาส ๑-๒)

ของ
เทศบาลเมืองปรกฟ้า
อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๑๘-๙

โทรสาร. ๐๓๘-๑๖๗๐๖๒-๔ ต่อ ๑๒๔

Saraban_04201101@dla.go.th

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางบุญนะ ผาสุข) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	391,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายโกล (ช่วงที่ 2)) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	232,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสมพร เหลืองอ่อน) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	143,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านครูวัฒน์) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	242,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางหมวย เอนกบุญ) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	493,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายบุญชู คำตัน) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	493,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณถนนสายบ้านนายสำรวย โครมเมือง) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	493,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
8	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางพัชรินทร์ ศรีตระกูล) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	229,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
9	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางวิไล เจริญเจริญศิริ) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	492,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
10	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายบัวต วรมงคลชัยกุล (เขาเอียง) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	496,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
11	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเสริม คำลือ) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	484,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายสวนส้ม) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจาจันทร์ จังหวัดชลบุรี	470,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
13	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม จุดที่ 1) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจาจันทร์ จังหวัดชลบุรี	491,600	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
14	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณอ่างเก็บน้ำสระตาพรหม จุดที่ 2) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจาจันทร์ จังหวัดชลบุรี	491,600	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
15	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางบาง-ผู้ใหญ่ช้าง) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจาจันทร์ จังหวัดชลบุรี	122,800	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายเหมหอมคง-บ้านนางบาง) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจาจันทร์ จังหวัดชลบุรี	426,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
17	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านผู้ใหญ่อำราญ) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจาจันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
18	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนายเปื้อนใจอ่อน) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจาจันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายเจ็ดเนิน-โป่งหิน เชื่อม ถนนสายคสล.ฟาร์มไก่อ) หมู่ 5 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด	200,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายชะลอ สุททรัพย์ (ช่วงที่ 2)) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	258,800	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายสะโอด อมรพันธ์-คลองกระบกเรียง) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรก ฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	247,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
22	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางสมัย แน่นหนา) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	401,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
23	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณระบบประปา บ้านนายแอ้ว) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
24	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านนาย ไพศาล) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
25	โครงการงานขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหน้าวัดเจ็ด เนิน) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายไร่เกตุแก้ว) หมู่ 5 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	203,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสุชาติ) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	477,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสุทิน ไหมโสภา) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
29	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายบรรเลง (ช่วงที่ 2)) หมู่ 6 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายชูชาติ แสงสุข) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	499,800	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายองอาจ) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
32	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางนาง ดารา แซ่คู) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	228,600	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางประทุม) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	790,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายทวีป) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	315,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายประวิทย์) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	364,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
36	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนางวรรณ) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	94,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
37	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายสัญญา) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	144,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
38	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณสระหลวง จุดที่ 1) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	491,600	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
39	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณสระหลวง จุดที่ 2) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	491,600	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
40	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายสุรเชษฐ์ - เขตอ่างเก็บน้ำฯ) หมู่ 8 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	217,900	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองยายหมาด ซอย 1) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายพัน พิมพ์โปรง) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย ขบ.4012-บ้านนายรุ่งเรือง) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายหนองบอน ซอย 1 (ช่วงที่ 6)) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	493,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
45	โครงการเสริมคันทางถนนลูกรัง (ถนนสายสะพานสอง-หนองหัวหมู ตอนที่ 1) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	193,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
46	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านหนองยาย หมาด จุดที่ 1) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
47	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านหนองยาย หมาด จุดที่ 2) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายมอญ) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	486,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายเลื่อน-บ้านนายเล็ก ลมโซย) หมู่ 10 เทศบาล เมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	486,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายเอ) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	499,800	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย หนองมะนาว ซอย 4) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางเรือน) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
53	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายทองใส ไกรศรี-บ้านแปลง) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	498,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
54	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายหนองกันเกรา-เขาคว้อ) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	494,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
55	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (ถนนสายบ้านนายบุญเสริม ชมแผน - บ้านนางทองใส) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	402,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
56	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านกระรอกเอน) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
57	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายสำราญ แคล้วคลาด (ช่วงที่ 2)) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
58	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้านห้วยหินปูน) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนายฉอย เชียงหอ) หมู่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	472,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
60	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนางวิเชียร แจ่มจำรัส) หมู่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	472,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
61	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ถนนสายบ้านนายใจ คง สวัสดิ์-บ้านนายเทียน แนนหนา) หมู่ 13 เทศบาลเมือง ปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัด ชลบุรี	200,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย บ้านนางสาวสมร ผีกศิลป์) หมู่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	486,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
63	โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณหน้าสำนักงาน อาจารย์มอส) หมู่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
64	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนางส้มจิ้น) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	489,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสายบ้านนายดำรงศักดิ์ บุญตา) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	428,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
66	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง(ถนนสายหลังบ้านเรือนไทย-บ้านนายเดชา มาพิมพ์) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	88,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
67	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณระบบประปาบ้านหนองดินเอียด) หมู่ 14 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	488,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
68	โครงการวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (BOX CULVERT) (ถนนสายเนินทุ่ง ซอย 6) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	282,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
69	โครงการงานวางท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. (BOX CULVERT) (ถนนสายบ้านแปลง ซอย 6) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะจันทร์ จังหวัดชลบุรี	274,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
70	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณสระเก็บน้ำ สระหลวง) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	494,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
71	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(บริเวณสระเก็บน้ำสระ หลวง) หมู่ 13 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	56,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
72	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณบ้านนายดารา พรหม ลอย) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	18,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
73	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณบ้านนางวรรณ ปิยง) หมู่ 2 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะ ฉัง จังหวัดชลบุรี	31,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
74	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณบ้านนางลำเพย อ่อน ละมูล) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	90,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
75	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณถนนสายบ้าน หนองมะนาว ซอย 13) หมู่ 10 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	22,700	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
76	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณถนนสายสวนยาง- บ้านแขก) หมู่ 11 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉัง จังหวัดชลบุรี	209,800	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
77	โครงการวางท่อเมนประปา (บริเวณถนนสายเขาวังแก้ว ซอย 1) หมู่ 12 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	25,800	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
78	โครงการงานถมดินลูกรังข้างรั้ว และด้านหน้าอาคาร ป้องกันฯ (บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะ เจันท์ จังหวัดชลบุรี	259,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
79	โครงการปรับปรุงระบบประปา (บริเวณระบบประปา บ้านบังนี) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะ จันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	175,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
80	โครงการปรับปรุงระบบประปา (บริเวณระบบประปา บ้านหนองเตียน) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	204,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
81	โครงการปรับปรุงระบบประปา (บริเวณระบบ ประปาบ้านครูปรีชา) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	204,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
82	โครงการงานปรับปรุงระบบประปา (บริเวณระบบ ประปาบ้านบังวินัย) หมู่ 7 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะเจันท์ จังหวัดชลบุรี	204,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
83	โครงการงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน สายบ้านนายเอียด) หมู่ 15 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	196,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
84	โครงการติดตั้งระบบผลิตน้ำประปา (บริเวณระบบ ประปาสระตาพรหม) หมู่ 3 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	2,755,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
85	โครงการก่อสร้างระบบประปา (แบบแรงดัน) (บริเวณ บ้านนายพิชัย สุกใส) หมู่ 4 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	465,500	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
86	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.ชั้นเดียว (โดม) หมู่ 3 สระตาพรหม เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	1,000,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			
87	โครงการปรับปรุงระบบประปา (แบบแรงดัน) (บริเวณ สระหนองบอน) หมู่ 9 เทศบาลเมืองปรกฟ้า ตำบล เกาะจันทร์ อำเภอกะฉันทร์ จังหวัดชลบุรี	283,000	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2569 (ไตรมาส 1-2)

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.1 กลยุทธ์ พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินโครงการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองปรกฟ้า - ปรับปรุงห้องทำงานนายกเทศมนตรีเมืองปรกฟ้า ปรับปรุงห้องทำงานปลัดเทศบาลเมืองปรกฟ้า และ ปรับปรุงประตูทางเข้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมือง ปรกฟ้า	340,260	มี.ค. 69 - ก.ย. 69	/			